

Meldt GABF 19/3-90

Belig og næringsbygg

Arbeidssted

Matr. nr.

L.nr.

Trudvangveien 38

Gnr. 38/bnr. 304

86/2988

Byggherre

Ansvarshavende

Borring og Rognerud A/S,
Fagbygg A/S,
Trikkestallen A/S,
Wergelandsveien 25,
0167 OSLO 1
AH/bs

Ing. Tom Bernhdard Løvåsdal
Rypeveien
3420 LIERSKOGEN

Dato 19.3.90.

Midlertidig brukstillatelse gis under forutsetning av at nedennevnte mangler blir rettet snarest.

Brukstillatelse gis for akse 1 - 15.
(for akse 16-29 må dette varsles på nytt senere).

1. A 60 luke til loft må innsettes.

2. Garasjeanlegget og tilfluktsrom må ryddes. Garasjeplassen må merkes.

3. Kopi av oppmålingsvesenets rapport om at beliggenheten er kontrollert må innsendes.

4. Ventilasjonsanlegget må ferdigmeldes.

5. Der det er høyt opptrinn ut til balkonger må det monteres et opptrinn.

6. Saken oversendes brannvesenet og sivilforsvaret.
Event. mangler vil bli meddelt senere,

For bygning med tilfluktsrom skal funksjonsprøving utføres av Oslo sivilforsvar, etter melding fra ansvarshavende til sivilforsvaret.

Innen ett år fra dato må bygningen være satt i full stand slik at den fylter de krav bygningslovgivningen stiller for ferdigattest. Innen samme frist må anmodning fra ansvarshavende om ferdigbesiktigelse være innkommet.

Ved ferdigbesiktigelsen kan ytterligere mangler bli påpekt.

For bygningssjefen

OK

Overingeniør
Olav Vevle

Bygningsinspektør

Arne Henriksen

All post adresseres til Bygningskontrollen i Oslo, ikke til saksbehandler.

Polis og næringsbygg

Arbeidssted	Matr.nr	J.nr
Trudvangveien 38	Gnr. 38/bnr. 304	86/2988
Byggherre	Ansvarshavende	

Borring og Rognerud A/S,
Fagbygg A/S,
Trikkestallen A/S,
Wergelandsveien 25,
0167 OSLO 1

KS/bs

Dato 8.6.90.

Ing. Tom Bernhdard Løvåsdal
Rypeveien

3420 LIERSKOGEN

Midlertidig brukstillatelse gis under forutsetning av at nedennevnte mangler blir rettet snarest.

Brukstillatelse kan gis for hele huset unntatt næringslokalene i 1.etg. Mangler i brev av 16.3.90 opprettholdes. Øvrige mangler:

7. Service og vedlikeholdsavtale for brannvarslingsanlegget må innsendes.
8. Forskriftsmessig rekkverk må oppsettes på støttemuren i bakgård.
9. Soverom må ventileres forskriftsmessig, kfr. byggeforskriftenes kap.47:53.
10. Utomhusplan må ferdigstilles.

For bygning med tilfluktsrom skal funksjonsprevning utføres av Oslo sivilforsvar, etter melding fra ansvarshavende til sivilforsvaret.

Innen ett år fra dato må bygningen være satt i full stand slik at den fylter de krav bygningslovgivningen stiller for tertigattest. Innen samme frist må anmodning fra ansvarshavende om ferdigbesiktigelse være innkommet.

Ved ferdigbesiktigelsen kan ytterligere mangler bli påpekt.

For bygningssjefen

Overingeniør
Olav Vevle

Bygningsinspektør
Kjell Stølan

All post adresseres til Bygningskontrollen i Oslo, ikke til saksbehandler.

Bolig og næringsbygg

Arbeidssted	Matr. nr.	Jnr.
Trudvangveien 38	Gnr.038. bnr.0304	86/2988

Byggherre	Ansvarshavende
-----------	----------------

Borring og Rongerud A/
Fagbygg A/S, Trikkestallen A/S,
P.b.203 Leirdal
1011 OSLO 10

Ing. Tom Bernh. Løvåsdal
Rypeveien

3420 LIERSKOGEN

KS/bs

Date 19.4.91.

Ved ferdigkontroll av byggearbeidet på ovennevnte eiendom ble det påvist følgende gjenstående arbeider som må være utført innen 1.8.91. Skriftlig melding sendes bygningskontrollen når nedennevnte mangler er rettet.

1. Brannporter i garasjeanlegget må justeres. Gjelder porten i akse 90.C.
2. Saken sendes brannvesenet og sivilforsvaret for besiktigelse. Eventuelle bemerkninger vil bli ettersendt.
3. Park- og idrettsvesenrt må kontaktes for ferdigbesiktigelse av utomhusanlegget.

Wyll & S. 1.10.91
Se vedlegg fra skriv-
forordet

Ann Lusk

3 JUNI 1991

ARNE HENRIKSEN

For bygningssjefen

Qm 400

Overingenier:
Olav Vevle

Maxwell

Bygningsinspektør

Arne Henriksen

Bolig og næringsbygg

Arbeidssted Trudvangveien 38	Matr. nr. Gnr.038, bnr.0304	J.nr. 86/2988
---------------------------------	--------------------------------	------------------

Byggherre Hagen-Gruppen A/S P.b.128 Refstad, 0513 OSLO 5	Ansvarshavende Ing. Tom Bernh. Løvåsdal, Rypeveien 3420 LIERSKOGEN
---	---


AH/bs
Date 12. juni 1991.

Ved ferdigkontroll av byggearbeidet på ovennevnte eiendom ble det påvist følgende gjenstående arbeider som må være utført innen 1.10.91. Skriftlig melding sendes bygningskontrollen når nedennevnte mangler er rettet.

Ferdigbesiktigelse for areal l.etg. akse 2-B 8 og 2-6 A-F:

1. Rømningsveier må merkes ferdig.
2. Brannalarmanlegget må tilfredstilles FG,s regler.
Service- og vedlikeholdsavtale fra godkjent firma må innsendes.
3. Ventilasjonsanlegget må ferdigmeldes, bilagt innkjøringsskjema og erklæring (jnr.91/1116).
4. Det fremkommer markerte sprekkdannelser i gulv i ventilasjonsrommet som må holdes under opppsikt.
5. Dører i rømningsvei tillates ikke låst med fast nøkkel.
6. Håndlist må oppsettes på veggsiden i trapp ned til garasjeanlegget (rømningsvei).
7. Kanalgjennomganger må innpusses.
8. Om beboerne måtte klage på støy fra kompressoranlegget - må dette lydisoleres.
9. Saken er oversendt brannvesenet. Eventuelle bemerkninger derfra vil bli meddelt senere.

For bygningssjefen



Overingeniør
Olav Vevle



Bygningsinspektør
Arne Henriksen