

FERDIGATTEST

Bygningsloven av 18. juni 1965 § 93, Jfr. § 99 nr 1

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registrernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr		
Høysletta 7, Ski		137/496		
Arbeids art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak (bygn.råd/-sjef)	Sak nr
Nybygg	enebolig	17.7.80	2.9.80	80/84
Byggherre		Adresse		Tlf.
K/S A/S Sagahus & Co.		Torggt. 30, Oslo 1		
Anmelder		Adresse		Tlf.
"		"		
Ansvarshavende		Adresse		Tlf.
Ing. Henrik Thaysen		"		

Vi har besikket arbeidet i samsvar med bygningslovens § 99.

Det er ikke funnet noe som strider mot vilkårene for byggetillatelsen eller de gjeldende bestemmelser i bygningslovgivningen.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det byggetillatelsen (jfr. § 93) forutsetter. En slik bruksendring krever særskilt godkjenning.

Ev. merknader:

Godkjent husnummerskilt forutsettes montert snarest.

Pipe og ildsted skal være godkjent av feiervesenet før bruk.

Sted og dato		Stempel	
Ski, den 13.12.1984		SKI BYGNINGSVESEN	
Knut E. Marthinussen, bygn.kontr.		Bernz Stadven, bygn.sjef	
<i>Knut E. Marthinussen</i>		<i>Bernz Stadven</i>	
		Underkrift	
Sendes til			
☐ Byggherre	☐ Anmelder	☐ Ansvarshavende	☐ Byggeløyvemyndighet

DEN 24/11 1981

Trykt på selvkopierende papir

Arbeidssted (adr.)		Registrernr (Gnr/bnr/festenr) ev. parsellnr		
Høysletta 7, 1400 Ski		137/496		
Arbeidets art	Bygningens art	Dato for søknad	Dato for vedtak	Sak nr.
Nybygg	Enebolig	17.7-80	2.9-80	80/80
Byggherre	Adresse		Tlf.	
K/S A/S Saga-Hus & Co.	Torggt. 30, Oslo 1			
Anmelder	Adresse		Tlf.	
" " "	" "			
Ansvarshavende	Adresse		Tlf.	
Ing. Henrik Thaysen	" "			

Besiktigelse av arbeidet er foretatt og i medhold av bygningslovens § 99 gis det herved midlertidig brukstillatelse for

☒ hele bygget
 ☐ følgende del av bygget:


Ansvarshavende pålegges å utføre følgende arbeider:

1. Husnummerskilt av godkjent type mangler.
2. Varmtvannsrørene på kjøkken, W.C. og bad må klamres.
3. Ledningene på W.C. bør klamres elign.
4. Luftingen må bedres på loftet.
5. Luftekanalene skal føres helt opp i luftehattene. Kanalene skal være isolert og ha gjevn stigning på loftet.
6. Fremtidig ildsted skal godkjennes før det tas i bruk.

Vannmåler nr. 2921513 er montert.

Arbeidet må være utført innen: 6 mndr.

Ansvarshavende skal kreve ferdigattest.

Sted og dato	Stempel
1400 Ski, 12.11-81 P. Langabø, bygn.kontr.	SKI BYGNINGSVESEN Bernt Stadven, bygn.sjef
	Underskrift 

Sendes til				
☐ Byggherre	☐ Anmelder	☒ Ansvarshavende	☐ Byggeløyvemyndighet	☒ bygn.råd ☒ bygn.kontr.